HOJA DE SEGUIMIENTO			
Comunidad de propietarios:	CCPP TALLADA, 3	Actividad:	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Centro de trabajo:	CL TALLADA 3	Localidad:	LLEIDA
Técnico:	DANIEL REY	Código Postal:	25002
Fecha de visita:	01-01-1970	Administrador de Fincas:	ASSESSORIA ENRIQUE V, SL

ACTUACIONES

Visita al centro de trabajo. Se realiza toma de datos para la identificación de riesgos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Una vez realizada la visita en la comunidad, se observa:

- El cuadro eléctrico no se encuentra señalizado
- No dispone de número suficiente de extintores en la comunidad. De acuerdo al CTE se deben instalar cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
- No se dispone de señalización de emergencia según Código Técnico de Edificación (CTE)

OBSERVACIONES

Falta señalización de riesgo eléctrico en cuarto de contadores y cuadros eléctricos. Falta señalización de evacuación en escaleras y SALIDA en el portal. Faltan extintores en el primer y tercer piso. Ver fotos.



IMAGENES



TÉCNICO DE SEGURIDAD

Firma: DANIEL REY

Técnico en PRL